


道の駅「(仮称) やまがた蔵王」整備事業 工事だより

2023.02 月発行

pickup 今月のイチオシ

鉄骨工事がスタート!







先月末は大寒波に見舞われ、滅多に雪の降らない仙台でも積雪が観測されました。また山形市では氷点下8.4℃を 記録し、厳しい冷え込みとなりました。そんな中でも、職人さんは寒さに負けず、作業を進めてくれました。 これからも無事故・無災害で工事を進めて参ります。引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。

工事概要

A~Cの3工区に分けてコンクリート打設を行いました!鉄骨はA工区からスタート!



コンクリート打設

左官 均し作業



床 (スラブ) のコンクリートを 流し込んでいます。

床 (スラブ) のコンクリートの 流し込みが終わったところを きれいに均しています。

建物の骨組となる鉄骨の柱、 梁を組み立てています。

1月中旬~2月中旬まで1階床工事を行い、2月7日からは上屋の骨組みとなる鉄骨工事がスタートしました! 3月上旬で全工区建方完了予定です。鉄骨工事は重量物を扱う作業や高所作業が伴うため、慎重に行っています。 寒い中での作業に難儀していますが、打合せを重ね、安全に留意して作業を進めていきます。