

## 監査結果の報告について

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、工事監査を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり公表する。

平成29年12月27日

山形市監査委員	玉	田	芳	和
同	村	山	秀	幸
同	齋	藤	武	弘
同	齊	藤	栄	治

### 1 監査の対象

浄化センター管理棟耐震補強第Ⅱ期工事

(所管課：上下水道部浄化センター)

### 2 監査の期間

平成29年8月7日から平成29年12月25日まで

### 3 監査の方法

専門的知識を要する工事の技術調査については特定非営利活動法人建設技術監査センターへ委託するとともに、関係職員から工事概要等の説明を受け、書類監査、現場実査及び質疑応答の方法で実施した。

### 4 工事の概要

- |           |                          |
|-----------|--------------------------|
| (1) 工事場所  | 山形市嶋南一丁目地内               |
| (2) 工 期   | 平成29年5月26日から平成30年1月31日まで |
| (3) 施 工 者 | 山形建設株式会社                 |
| (4) 契約金額  | 83,160,000円              |
| (5) 工事内容  | 敷地面積 77,400㎡             |

建築面積 1, 297 m<sup>2</sup> 延床面積 3, 493 m<sup>2</sup>  
構造 鉄筋コンクリート造地上3階建(地下に土木構造物水槽あり)  
土木工事 第2期工事に該当する範囲で後施工補強筋とコンクリート増打補強工法を用いて補強を行う。  
建築工事 第2期工事に該当する範囲で増打壁、新設壁、開口閉塞により補強を行う。

(6) 進捗率 52% (平成29年10月12日現在)

## 5 監査の結果

指摘する事項はなかった。