

監査結果の報告について

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、工事監査を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり公表する。

令和7年12月1日

山形市監査委員	山	川	稔	彦
同	伊	藤	明	彦
同	鈴	木		進

記

1 監査の対象工事

ネッツえがおフィールド第3種公認更新工事

2 監査の対象部課等

文化スポーツ部 スポーツ課

まちづくり政策部 建設契約課

都市整備部 道路整備課

3 監査の期間

令和7年7月18日から令和7年11月26日まで

4 工事の概要

(1) 工事場所 山形市あかねヶ丘二丁目地内

(2) 工期 令和7年4月30日から令和7年9月26日まで

(3) 施工者 小笠原建設株式会社

- (4) 契約金額 61,105,000円(当初)
 65,213,500円(変更契約後)
- (5) 工事内容 ウレタン舗装B $A = 254\text{ m}^2$
 内圏縁石 $L = 400\text{ m}$
 踏切板新設 $N = 18\text{ 基}$ 他
- (6) 進捗率 約98%(令和7年9月22日現在)

5 監査の結果

指摘する事項はなかった。

6 準拠基準

山形市監査基準

7 監査の着眼点

市の発注した工事が、計画、設計、積算、契約、施工、工事監理等の各段階において、財務事務・技術面から当該工事が適正に行われているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも留意して実施した。

8 監査の方法

専門的知識を要する工事の技術調査については、公益社団法人大阪技術振興協会へ委託するとともに、関係職員から工事概要等の説明を受け、書類監査、現場監査及び質疑応答により実施した。