

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年09月08日

計画の名称	都市公園の長寿命化と安全で安心な公園整備計画（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	山形市												
計画の目標	山形市の管理する都市公園は、大多数が災害時の避難場所に指定されているが、開設から30年以上経過している公園が半数であり、照明施設の老朽化や、避難路となる出入口や園路の段差等が課題となっている。これらの課題を解消するため、「山形市公園施設長寿命化計画」に基づく公園施設の更新工事とバリアフリー化工事を実施し、全ての人々が安全にかつ安心して利用できる都市公園にする。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	576	A	576	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26末)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	バリアフリー化の促進 公園施設のバリアフリー化を行い、園路広場：88.9%（H26末）から99.1%（H29末）にする。 バリアフリー化達成率（園路広場）＝バリアフリーに適合する公園数／設置公園数（%）	88%	99%	99%
2	バリアフリー化の促進 公園施設のバリアフリー化を行い、便所：46.0%（H26末）から57.5%（H29末）にする。 バリアフリー化達成率（便所）＝バリアフリーに適合する公園数／設置公園数（%）	46%	57%	57%
3	公園老朽化施設の改築促進 H31年度までに40公園において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築済み公園施設の割合を5.5%から41.8%にする。 公園老朽化施設の改築率＝改築が必要な公園施設数／改築済公園施設数（%）	5%	20%	41%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	山形市	直接	山形市	—	—	山形市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	24公園バリアフリー化、10公園施設の新築・改築	山形市	■	■	■	■	■	150		—	
	A12-002	公園	一般	山形市	直接	山形市	—	—	山形市公園施設長寿命化対策支援事業	40公園施設の改築	山形市	■	■	■	■	■	426		策定済	
												小計						576		
											合計						576			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

山形市において、目標と指標の達成状況を確認した。

事後評価の実施時期

令和2年8月

公表の方法

山形市ホームページにより公表する。

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

園路や広場のバリアフリー化や、老朽化した施設の改築を促進し、市民がより安全で安心して利用できるようになった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今後も引き続きバリアフリー化と老朽化施設の改築を推進し、市民がより安全で安心して利用できるようにする。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	園路広場のバリアフリー化達成割合		
	最終目標値	99%	工事費が想定より安く、実施箇所数が増えたため。
	最終実績値	100%	
2	便所のバリアフリー化達成割合		
	最終目標値	57%	工事費が想定より安く、実施箇所数が増えたため。
	最終実績値	58%	
3	老朽化施設の改築施設数割合		
	最終目標値	41%	プールの空調施設等の大規模施設の工事費が想定より高く、改築施設数が伸びなかったため。
	最終実績値	17%	