

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年09月08日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|---|-----|---|---|---|----|---|---|-----------------------|-----|---|
| 計画の名称 | 緑の基盤となる公園・緑地整備計画 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成27年度～平成31年度（5年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | |
| 交付対象 | 山形市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 人と緑の環が広がるまち山形 ①身近な公園・緑地づくり（都市公園整備等）②特色のある公園・緑地づくり（歴史的観光資源・自然や史跡を活かした公園等の整備） ③公園・緑地の魅力づくり（子育て支援・多様なニーズにあった公園づくり）④中心市街地活性化に資する公園づくり⑤公園空白区域の解消 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 966 | A | 907 | B | 0 | C | 59 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） | 6.1 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H26末) | 中間目標値 (H29末) | 最終目標値 (H31末) |
| 1 | 一人当たりの公園面積を15.86㎡/人（H26末）から16.01㎡/人（H31末）に増加 一人当たりの公園面積＝都市公園等開設面積／都市計画区域内人口（㎡/人口） | 15㎡ | 16㎡ | 16㎡ |
| 2 | 蔵王みはらしの丘地区に関し、計画人口に対する居住達成度を35.7%（H26末）から50.6%（H31末）に増加 計画人口に対する居住達成度＝居住者数（人）／計画人口（7,000人）×100 | 35% | 44% | 50% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名／ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 山形市 | 直接 | 山形市 | — | — | 都市公園事業（霞城公園） | 霞城公園本丸御殿広場整備等 13.5ha | 山形市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 230 | | 未策定 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-002 | 公園 | 一般 | 山形市 | 直接 | 山形市 | — | — | 吸収源対策公園緑地事業 （蔵王みはらしの丘地区 ほか） | 蔵王みはらしの丘公園園路広 場整備等 4.47ha | 山形市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 264 | | 未策定 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-003 | 公園 | 一般 | 山形市 | 直接 | 山形市 | — | — | 吸収源対策公園緑地事業 （嶋地区） | 嶋遺跡公園園路広場整備 3.4 ha | 山形市 | ■ | | | | | 67 | | 未策定 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-004 | 公園 | 一般 | 山形市 | 直接 | 山形市 | — | — | 中心市街地活性化広場公 園整備事業 | 5公園の再整備、1公園の新設 3.2ha | 山形市 | | ■ | ■ | ■ | ■ | 346 | | 未策定 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 907 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 907 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名／ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | C12-001 | 公園 | 一般 | 山形市 | 直接 | 山形市 | — | — | 霞城公園史跡等活用整備事業 | 解説板、石垣復原、史跡保護費用等 | 山形市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 40 | | 未策定 |
| | | 山形城跡を紹介し、霞城公園の歴史的魅力や観光を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C12-002 | 公園 | 一般 | 山形市 | 直接 | 山形市 | — | — | 嶋遺跡公園史跡等活用整備事業 | 解説板設置、遺跡表示施設 | 山形市 | ■ | | | | | 9 | | 未策定 |
| | | 嶋遺跡を紹介し、地域の歴史的な魅力を促進する。また、歴史学習の場を提供する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C12-003 | 公園 | 一般 | 山形市 | 直接 | 山形市 | — | — | 公園機能補完施設整備事業 | 管理看板、案内看板、美化推進施設設置 | 山形市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | | 未策定 |
| | | 利用者が愛着を持てる公園整備の実施と地域の管理協力体制の推進を図る。 みはらし4、嶋3、中活3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 59 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

山形市において、目標と指標の達成状況を確認した。

事後評価の実施時期

令和2年8月

公表の方法

山形市ホームページにより公表する。

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

身近な公園や、特色のある公園など、多様な公園の整備を推進したことにより、一人当たりの公園面積が向上した。また、蔵王みはらしの丘地区において魅力ある公園整備を推進したことにより、地域の価値向上につながり、居住達成度が向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き魅力ある公園整備を推進していく。

| ○目標値の達成状況 | | |
|-----------|--------------------------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値／実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 一人当たりの公園面積 | |
| | 最終目標値 | 16㎡ |
| | 最終実績値 | 16㎡ |
| 2 | 蔵王みはらしの丘地区の計画人口に対する居住達成度 | |
| | 最終目標値 | 50% |
| | 最終実績値 | 53% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |