

社会資本総合整備計画 事後評価書												令和07年04月07日
計画の名称	都市公園の長寿命化と安全で安心な公園整備計画（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）									重点配分対象の該当		
交付対象	山形市											
計画の目標	山形市の管理する都市公園は、大多数が災害時の避難場所に指定されているが、開設から30年以上経過している公園が半数であり、照明施設の老朽化や、便所等の段差が課題となっている。 これらの課題を解消するため、「山形市公園施設長寿命化計画」に基づく公園施設の更新工事とバリアフリー化工事を実施し、全ての人々が安全にかつ安心して利用できる都市公園にする。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	390	A	390	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)		(R6末)
1	バリアフリー化の促進 公園施設のバリアフリー化を行い、便所：57.8%（R2当）から61.3%（R6末）にする。			
	バリアフリー化達成率を算出する	57%	%	61%
	バリアフリー化達成率（便所）＝バリアフリーに適合する公園数／設置公園数（%）			
2	公園老朽化施設の改築促進 R6年度までに23公園において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築済公園施設の割合を0.0%から79.3%にする。			
	公園老朽化施設の改築率を算出する	0%	%	79%
	公園老朽化施設の改築率＝改築済公園施設数／改築が必要な公園施設数（%）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	山形市	直接	山形市	－	－	都市公園安全・安心対策 緊急総合支援事業	7公園施設の新築	山形市	■	■	■	■	■	189		－
	A12-002	公園	一般	山形市	直接	山形市	－	－	公園施設長寿命化対策支 援事業	2 3 公園施設の改築	山形市	■	■	■	■	■	189		策定済
	A12-003	公園	一般	山形市	直接	山形市	－	－	公園施設長寿命化対策支 援事業（5 か年老朽）	健全度D判定等の緊要な対応 が必要な公園施設の改築 N=3 公園	山形市	■					12		策定済
											小計						390		
											合計						390		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
担当課で数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証した。	令和7年度（整備計画の年度完了の翌年度）
	公表の方法
	山形市ホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画的に事業を進め、全ての目標値を達成することが出来た。また、計画の目標通り、施設の老朽化、段差等の課題が解消できたことで、事業の効果が発現された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業及び公園施設長寿命化対策支援事業においては、新しく策定した整備計画を基に引き続き事業を進めていく。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設のバリアフリー化を行い、便所：５７．８％（Ｒ２当初）から６１．３％（Ｒ６末）にする		
	最 終 目標値	61％	最終実績値 61．４％ 目標通り達成することができた。
	最 終 実績値	61％	
2	Ｒ６年度までに２３公園において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築済公園施設の割合を0．0％から79．３％にする		
	最 終 目標値	79％	最終実績値 79．３％ 目標通り達成することができた。
	最 終 実績値	79％	