

開発行為者氏名

現場管理者用開発行為完了確認表

工 種	工事等の有無	支障の有無	備 考
①擁壁工事	有 ・ 無	有 ・ 無	
②土羽（芝張）工事	有 ・ 無	有 ・ 無	
③隣地境界杭	有 ・ 無	有 ・ 無	
④切土	有 ・ 無	有 ・ 無	
⑤盛土	有 ・ 無	有 ・ 無	
⑥開発道路	有 ・ 無	有 ・ 無	
⑦水路	有 ・ 無	有 ・ 無	
⑧許可標識の設置	有 ・ 無	有 ・ 無	
⑨開発区域内の清掃	有 ・ 無	有 ・ 無	
⑩その他	有 ・ 無	有 ・ 無	

年 月 日検査したところ、設計図面のとおり施工されていることを確認しました。

現場管理者 住所
氏名

※添付書類

1 施工状況写真（管理）

- ①構造物の床掘完了時（1辺または1施工単位ごとに1枚）
 - ②基礎採石施工完了時（1辺または1施工単位ごとに1枚）
 - ③構造物布設完了時（1辺または1施工単位ごとに1枚）
 - ④フィルタ材（L型擁壁）（1辺または1施工単位ごとに1枚）
 - ⑤盛土・埋め戻し状況（1辺または1施工単位（各層毎）ごとに1枚）
- ※各層毎：おおむね30cm以下の厚さ毎の盛土及び建設機械による締め固め状況
- ⑥公共施設に関しては別途指示によるもの
 - ⑦その他必要に応じ別途指示によるもの

2 完成写真

- ①申請書に添付した写真と対比して完成の確認ができるものを含めて2方向以上
- ②工種ごとの完成状況
- ③完了検査状況（市の現場検査状況写真）

※写真はスティール写真を基本とし、デジタルデータの場合には写真用の用紙に印刷すること。
※大きさはキャビネ版が望ましい。1枚で全体を確認できない場合には、適宜張り合わせ等に対応すること。