別表1　個別施設計画（山形市道路トンネル長寿命化修繕計画による点検および修繕計画）

No.	トンネル名	ﾌﾘｶﾞﾅ	路線名	供用年（西暦）	延長（m）	道路幅員（m）	点検計画										点検記録			修繕計画										修繕内容
							R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	点検実施年月	トンネル毎の健全性	所見等 ※変状の概要 ※判定区部Ⅱ以上を記載	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
1	べにばなトンネル	ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾄﾝﾈﾙ	市道東部広域環状線	1999	1,971	8.5					○					○	R6.7	Ⅲ	Ⅲ:うき Ⅱ:うき、漏水、鋼材腐食	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	R2　照明設計 R3　照明更新（本体）、非常用施設設計 R4　照明更新（電気室）、換気施設撤去 R5　非常用施設更新 R6　非常用施設更新、本体工補修設計 R7　非常用施設更新 R8　非常用施設更新 R9　非常用施設更新 R10　本体工補修（はく落対策工、漏水対策工）、ラジオ再放送設備設計 R11　ラジオ再放送設備更新
2	大森トンネル	ｵｵﾓﾘﾄﾝﾈﾙ	市道山寺4号線	2002	343	10.8					○					○	R6.7	Ⅱ	Ⅱ:うき、漏水、鋼材腐食	○				○				○		R2　照明設計および更新 R6　本体工補修設計 R10　本体工補修（はく落対策工、漏水対策工）