定期点検・診断結果（個別施設計画）

○ 判定区分について

区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じておらず、措置の必要がない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲa	早期措置段階	道路橋としての構造安定性への影響はないが、主要部材の損傷を助長する可能性、又は次回点検までに道路管理瑕疵が問われる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅲb		構造物としての機能（主として道路橋としての構造安全性）に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○ 一覧表

下記一覧表は、山形市が管理する橋梁の定期点検結果となります。
５年に一度の最新の点検結果により、随時更新いたします。

R8.8月末時点

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
1	３－１	今塚長町線	1960	2.5	3.4	山形市	R6	Ⅱ	R11				
2	長町農道橋	今塚長町線	1981	44.6	2.3	山形市	R5	Ⅲb	R10				
3	千刈橋	浜田青柳線	1999	36.0	22.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
4	青柳跨線橋	浜田青柳線	1984	225.0	12.0	山形市	R6	Ⅲa	R11	R3～R10	橋面防水工 伸縮装置交換 耐震補強　ほか		496
5	８－１	江俣銅町線	1970	2.1	12.4	山形市	R7	Ⅱ	R12				
6	双月橋	前田双月線	1972	142.1	14.0	山形市	R3	Ⅲb	R8		地覆補修 支承補修 排水施設	R7　補修済み	
7	１５－２	前田双月線	1970	7.8	14.9	山形市	R5	Ⅱ	R10				
8	小立橋	小立街道線	1970	6.2	20.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
9	犬川下橋	山形停車場医学部線	1993	16.5	24.9	山形市	R5	Ⅱ	R10				
10	元木大橋	山形停車場医学部線	1985	52.7	22.7	山形市	R6	Ⅱ	R11		橋面防水、断面修復、塗装塗替、支承防錆など	R4補修済み	
11	桜田新橋	山形停車場医学部線	1982	19.7	24.3	山形市	R5	Ⅰ	R10				
12	犬川橋	鳥居ケ丘富の中線	1974	35.8	12.8	山形市	R4	Ⅱ	R9		橋面防水、伸縮交換、高欄、再塗装、支承防錆、排水管交換	R3補修済み	
13	さくら橋	三本木線	1995	11.0	16.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
14	小立大橋	三本木線	1987	45.8	16.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
15	樋口橋	坂巻中桜田線	1982	28.3	16.3	山形市	R3	Ⅱ	R8				
16	金谷橋	坂巻中桜田線	1981	28.2	16.0	山形市	R3	Ⅱ	R8				
17	佐田川橋	千手堂線	1981	7.2	4.5	山形市	R4	Ⅱ	R9				
18	２６－２	千手堂線	1960	3.0	3.9	山形市	R6	Ⅰ	R11				
19	２６－３	千手堂線	1960	3.1	5.3	山形市	R6	Ⅰ	R11			R1補修済み	

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
20	２７－１	中野成安線	1960	2.3	9.1	山形市	R3	Ⅰa	R8				
21	北田橋	中野成安線	1962	3.0	8.6	山形市	R6	Ⅱ	R11			R1補修済み	
22	貴布祢橋	中野鮨洗線	1960	9.0	7.0	山形市	R4	Ⅰ	R9				
23	２９－２	中野鮨洗線	1960	3.6	6.0	山形市	R6	Ⅰ	R11				
24	２９－３	中野鮨洗線	1999	2.6	5.7	山形市	R6	Ⅰ	R11				
25	３０－１	内表線	1960	3.5	6.6	山形市	R6	Ⅰ	R11				
26	３２－１	志戸田陣場線	1980	8.5	7.2	山形市	R4	Ⅱ	R9				
27	３３－１	椹沢茨田線	1980	5.6	7.5	山形市	R4	Ⅰ	R9				
28	３４－２	上椹沢沼木明神前線	1970	7.4	11.1	山形市	R5	Ⅱ	R10				
29	楯の内橋	志戸田沼木明神前線	1991	10.7	7.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
30	下椹沢橋	志戸田沼木明神前線	2000	8.4	6.2	山形市	R6	Ⅱ	R11			H30補修済み	
31	志鎌橋	志戸田沼木明神前線	1996	10.2	6.3	山形市	R4	Ⅰ	R9				
32	新辺側橋	志戸田沼木明神前線	1997	2.3	5.1	山形市	R3	Ⅰa	R8				
33	後明橋	上反田下反田線	2004	18.0	15.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				
34	３６－２	上反田下反田線	2004	4.3	10.9	山形市	R5	Ⅱ	R10				
35	富神川橋	川原前悪戸線	1953	15.7	8.0	山形市	R3	Ⅲb	R9	R5～R7	架替	R7架替済み	
36	擬宝珠橋	川原前悪戸線	1954	3.0	5.0	山形市	R6	Ⅰ	R11				
37	悪戸大橋	川原前悪戸線	1952	4.2	4.1	山形市	R6	Ⅱ	R11		防護柵補修	R4補修済み	
38	山王大橋	山王金沢線	1974	9.4	6.5	山形市	R4	Ⅱ	R9				
39	遅沢川橋	西部工業幹線	1974	25.0	16.0	山形市	R5	Ⅲa	R10	R11	橋面防水、伸縮交換、断面修復		50
40	台谷柏橋	前明石橋花川線	1985	52.2	9.5	山形市	R5	Ⅱ	R10				
41	津金沢橋	中谷柏津金沢線	2003	18.0	11.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				
42	隔間場橋	隔間場久保手線	1983	20.6	10.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
43	仁王塔橋	隔間場久保手線	1980	6.4	8.5	山形市	R5	Ⅰ	R10				
44	共栄橋	半郷黒沢線	2004	9.5	16.0	山形市	R7	Ⅱ	R12				
45	福田橋	半郷黒沢線	2008	107.8	15.0	山形市	R7	Ⅱ	R12				
46	御幸橋	上野小倉線	1994	10.3	8.0	山形市・上山市	R3	Ⅱ	R8（上山市）			R8上山市点検	
47	堰神橋	高湯環状線	1960	6.6	5.3	山形市	R4	Ⅰ	R9			R3補修済み	
48	不動橋	成沢古竜湖線	1968	8.1	4.1	山形市	R4	Ⅱ	R9			R3補修済み	

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
49	中桜田橋	山形休暇センター線	1974	6.7	12.5	山形市	R5	Ⅱ	R10			R3補修済み	
50	的場橋	平清水線	1974	8.4	6.5	山形市	R6	Ⅱ	R11			H30補修済み	
51	千歳橋	平清水線	1988	6.4	7.0	山形市	R4	Ⅰ	R9				
52	大野目一丁目橋	鈴川青野線	1980	3.2	4.8	山形市	R3	Ⅲb	R8		断面修復	R4補修済み	
53	高原下橋	鈴川青野線	1980	3.4	12.4	山形市	R3	Ⅰa	R8				
54	青野第2橋	鈴川青野線	1956	4.0	7.2	山形市	R3	Ⅰa	R8				
55	下青柳橋	千歳停車場青柳線	1997	36.7	9.8	山形市	R7	Ⅱ	R12			H29補修済み	
56	切畑橋	切畑線	1973	54.3	6.5	山形市	R7	Ⅱ	R12				
57	上河原橋	切畑線	1962	30.0	4.5	山形市	R3	Ⅰa	R8				
58	明神橋	東部広域環状線	1992	18.0	8.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
59	大西沢橋	東部広域環状線	1997	12.6	8.5	山形市	R5	Ⅰ	R10			R3補修済み	
60	戸坂松橋	東部広域環状線	1998	25.3	8.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
61	お出会橋	東部広域環状線	1997	34.5	8.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
62	田中橋	荒谷二本堂線	1998	12.8	6.0	山形市	R4	Ⅰ	R9				
63	花川橋	台谷柏中谷柏線	2003	21.2	7.0	山形市	R4	Ⅰ	R9				
64	澤幡跨線橋	立谷川北志田線	2000	67.0	18.0	山形市	R3	Ⅰb	R8				
65	べにばな大橋	十文字立谷川線	1992	156.0	13.0	山形市・天童市	R5	Ⅲa	R10	R7～R11	橋面防水工 伸縮装置交換 断面修復　ほか		225
66	８４－１	鉄砲町南線	1960	5.7	14.4	山形市	R5	Ⅲa	R10		高欄・地覆補修	R6補修済み	
67	犬川橋	南館黒沢線	2001	19.6	16.0	山形市	R7	Ⅱ	R12				
68	二ツ橋	南館黒沢線	1985	55.5	8.0	山形市	R7	Ⅱ	R12				
69	坂巻跨線橋	南館黒沢線	1971	190.7	8.0	山形市	R4	Ⅲb	R9	R5～R11	橋面防水工 断面修復 塗装塗替　ほか		387
70	常盤橋	南館黒沢線	1971	98.8	8.8	山形市	R7	Ⅲb	R12	R11～R16	河川改修による架替		
71	片谷地橋	南館黒沢線	1972	2.0	8.5	山形市	R7	Ⅱ	R12				
72	松原橋	南館黒沢線	1972	2.7	6.7	山形市	R7	Ⅱ	R12				
73	不動沢橋	南館黒沢線	1997	13.0	9.0	山形市	R3	Ⅲa	R8				
74	大明神堰橋	南館黒沢線	1962	4.6	6.7	山形市	R7	Ⅱ	R12				
75	早坂上の橋	南館黒沢線	1962	3.2	5.5	山形市	R7	Ⅱ	R12				
76	白山橋	東青田南線	1989	61.5	12.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
77	北川橋	中野目線	1968	3.6	5.5	山形市	R3	Ⅰa	R8				

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
78	堰川橋	中野中央線	1971	26.4	6.5	山形市	R4	Ⅰ	R9			R3補修済み	
79	120－1	船町茨田線	1990	2.6	5.2	山形市	R6	Ⅰ	R11				
80	沼眼橋	三軒屋嶽原線	1953	2.6	5.6	山形市	R4	Ⅱ	R9				
81	岩波大橋	横根線	1975	11.4	7.0	山形市	R4	Ⅰ	R9			R2補修済み	
82	譲川橋	横根線	1981	13.6	7.8	山形市	R4	Ⅱ	R9		橋面防水工 伸縮装置交換 耐震補強　ほか	R4耐震補強済み	
83	140－1	庚申堂千歳橋線	1960	2.0	7.4	山形市	R6	Ⅰ	R11			R1補修済み	
84	140－2	庚申堂千歳橋線	1980	7.7	7.0	山形市	R4	Ⅲa	R9		ひび割れ補修	R4補修済み	
85	釈迦生橋	防原東山形線	1962	14.6	5.6	山形市	R3	Ⅰa	R8				
86	切畑橋	切休線	1970	50.0	3.5	山形市	R5	Ⅱ	R10				
87	十文字橋	風間十文字線	1952	79.7	4.5	山形市	R7	Ⅲb	R12				100
88	山寺橋	宮崎南院線	1975	72.0	6.0	山形市	R4	Ⅲb	R9	R5	橋面防水工 伸縮装置交換 ひびわれ注入　ほか	R5補修済み	
89	所部橋	所部紅葉川線	1964	17.7	4.5	山形市	R7	Ⅰ	R12		断面修復	R4補修済み	
90	役人橋	所部紅葉川線	1964	5.5	4.0	山形市・森林管理署	R7（森林管理署）	Ⅱ	R12（山形市）		断面修復、地覆補修	R5補修済み	
91	353－1	月山寺前通線	1960	2.6	3.2	山形市	R6	Ⅱ	R11	R3		R3補修済み	
92	354－1	皆川町通線	1960	2.3	3.2	山形市	R6	Ⅰ	R11		断面修復	R4補修済み	
93	355－1	龍門寺前通線	1960	2.2	5.1	山形市	R6	Ⅰ	R11			R1補修済み	
94	356－1	竹原下条東小路線	1960	2.0	4.0	山形市	R6	Ⅱ	R11				
95	378－1	小白川横丁線	1941	2.8	6.1	山形市	R6	Ⅱ	R11				
96	432－1	印鑰神明宮下山家線	1970	3.0	6.4	山形市	R6	Ⅱ	R11			R1補修済み	
97	大網川橋	下山家北線	1955	5.5	4.0	山形市	R3	Ⅰa	R8			H29補修済み	
98	岩渕第2橋	大野目山家線	1958	3.5	3.5	山形市	R6	Ⅰ	R11			R1補修済み	
99	岩渕橋	大野目山家線	1958	3.4	3.9	山形市	R6	Ⅰ	R11			R2補修済み	
100	高原橋	高原西線	1980	6.4	6.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
101	447－1	大野目北線の2	1980	3.2	3.7	山形市	R6	Ⅱ	R11				
102	463－1	上町城西線	1960	3.0	6.5	山形市	R7	Ⅰ	R12				
103	503－1	小白川松原線	1960	2.2	6.7	山形市	R6	Ⅰ	R11			R2補修済み	
104	526－1	寒河江街道線	1960	2.2	4.6	山形市	R6	Ⅱ	R11			R2補修済み	
105	526－2	寒河江街道線	1960	2.3	5.6	山形市	R6	Ⅱ	R11				
106	王橋	下槻沢横道線	1994	9.6	4.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
107	坂下橋	谷口線	2003	11.5	4.0	山形市	R4	Ⅰ	R9				
108	仲村橋	仲村線	1997	8.5	4.0	山形市	R4	Ⅰ	R9				
109	風間橋	風間青野線	1932	5.5	6.8	山形市	R6	Ⅱ	R11			R2補修済み	
110	553－1	青野南線	1956	3.4	3.5	山形市	R6	Ⅰ	R11			R1補修済み	
111	大野目第二橋	大野目高原線	1954	3.0	6.1	山形市	R3	Ⅰa	R8			R1補修済み	
112	大野目第一橋	大野目高原線	1954	3.4	15.4	山形市	R7	Ⅱ	R12			H30補修済み	
113	冠橋	中桜田線	2003	47.0	11.0	山形市	R4	Ⅰ	R9			R3補修済み	
114	元木橋	白山観音堂線	1984	46.9	6.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
115	賽の神橋	桜田線	1990	7.2	4.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
116	601－1	鬼越線	2007	2.3	6.0	山形市	R6	Ⅰ	R11				
117	横根橋	岩波線	1990	14.0	3.0	山形市	R4	Ⅰ	R9				
118	下玉ヶ入橋	玉ヶ入線	2002	13.3	6.0	山形市	R4	Ⅰ	R9				
119	玉ヶ入上橋	玉ヶ入線	2007	19.6	6.0	山形市	R4	Ⅰ	R9				
120	三宝岡橋	三宝岡線	1967	13.0	3.6	山形市	R7	Ⅲb	R12	R10～R14	支承補修、伸縮装置交換		33
121	高瀬橋	高瀬停車場線	1993	14.6	5.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
122	松虫橋	富ノ中堀込線	2003	26.5	4.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
123	中橋	餅洗線	1950	2.9	6.5	山形市	R7	Ⅲb	R12	R8	橋面防水工		17
124	泉橋	餅洗旧道線	1952	6.3	4.4	山形市	R4	Ⅱ	R9				
125	664－1	見崎右京橋線	2000	3.6	14.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
126	南川原橋	七浦沢田線	1980	2.3	4.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
127	右京橋	向右京線	1991	95.5	7.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
128	691－1	明治2号線	1990	2.3	4.0	山形市	R6	Ⅰ	R11				
129	697－1	明治8号線	1990	2.3	4.0	山形市	R6	Ⅰ	R11				
130	700－1	明治11号線	1990	2.3	9.2	山形市	R3	Ⅰa	R8				
131	717－1	明治28号線	1990	2.9	4.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
132	718－1	明治29号線	1990	4.0	2.7	山形市	R7	Ⅰ	R12				
133	721－1	明治32号線	1950	4.0	3.2	山形市	R7	Ⅲb	R12	R10～R14	断面修復		未定
134	722－1	明治33号線	1990	3.0	4.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
135	723－1	明治34号線	1990	3.0	4.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
136	不動沢橋	黒沢小松原線	1998	13.0	6.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				
137	松原石橋	黒沢小松原線	2008	7.6	4.0	山形市	R7	Ⅰ	R12				
138	一本杉橋	片谷地石田前線	2008	22.2	8.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
139	747－1	船町梨ノ木線	1980	4.3	4.6	山形市	R7	Ⅱ	R12				
140	高橋	中野七日市場線	1975	28.8	4.2	山形市	R4	Ⅲa	R9		防護柵補修	R4補修済み	
141	音羽橋	中野七日市場線	1973	23.8	4.0	山形市	R4	Ⅱ	R9			R3補修済み	
142	791－1	北東原14号線	1950	2.2	14.2	山形市	R7	Ⅰ	R12				
143	古峰橋	沢口芳沢線	1963	7.0	4.7	山形市	R5	Ⅱ	R10				
144	三芳橋	沢口芳沢線	1950	6.1	3.8	山形市	R4	Ⅲb	R9		護床工	R4補修済み	
145	芳沢橋	沢口芳沢線	1960	7.4	4.0	山形市	R3	Ⅰa	R8			H30補修済み	
146	中嶋橋	中嶋線	2016	29.1	11.2	山形市	R5	Ⅰ	R10				
147	芦沢上橋	半戸線	1972	14.8	3.8	山形市	R4	Ⅱ	R9				
148	半戸橋	半戸線	2005	18.0	6.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
149	芦沢橋	峯岸線の1	1982	11.7	9.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
150	寺宿橋	若木足沢線	1956	5.3	4.0	山形市	R4	Ⅲb	R9		橋面防水工 防護柵交換　ほか	R4補修済み	
151	佐野橋	的場学校線	2016	4.7	2.6	山形市	R3	Ⅰa	R8				
152	兀下橋	学校大性寺若木線	1983	11.5	6.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
153	山王橋	山王1号線	1987	7.7	4.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
154	834－1	西線	1980	2.3	4.1	山形市	R7	Ⅱ	R12				
155	白山橋	悪戸白山神社線	1955	4.3	4.0	山形市	R7	Ⅱ	R12		地覆補修	R6補修済み	
156	848－1	関根線	1980	2.8	7.5	山形市	R7	Ⅱ	R12				
157	盲沢橋	金沢葉山線	1980	7.3	6.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
158	大谷地橋	長岡杭木森線	1982	25.7	4.0	山形市	R4	Ⅱ	R9		橋面防水 伸縮装置交換 耐震補強　ほか	R4補修済み	
159	悪戸北橋	堀ノ内線	1985	5.5	4.6	山形市	R5	Ⅱ	R10				
160	悪戸南橋	悪戸南2号線	2000	7.9	5.6	山形市	R5	Ⅱ	R10				
161	一ノ股橋	八幡新田線	1961	10.3	2.0	山形市	R7	Ⅲb	R12		上部工更新 橋面防水工	R7補修済み	
162	一本木橋	一本木橋線	1981	12.0	6.0	山形市	R3	Ⅰa	R8			H30補修済み	
163	893－1	西山形古墳線	1980	9.4	4.5	山形市	R5	Ⅱ	R10				
164	902－1	菅沢百目鬼線	1981	4.1	6.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
165	916－1	沼道線の3	1980	5.2	3.3	山形市	R7	Ⅱ	R12			H30補修済み	
166	長森橋	山田線	1962	8.0	4.0	山形市	R5	Ⅰ	R10			R2補修済み	
167	松尾川上橋	蔵王線ヶ丘1号線	1980	5.6	5.0	山形市	R5	Ⅱ	R10		床版補修 断面修復 塗装塗替　ほか	R4補修済み	9
168	944－1	沢内線の1	1980	4.4	4.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
169	岩の沢橋	笹谷街道線	1969	3.2	4.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
170	相の沢橋	笹谷街道線	1983	2.4	4.2	山形市	R7	Ⅲb	R12	R8	断面修復 地覆補修　ほか		8
171	関沢2号橋	笹谷街道線	1980	4.0	17.9	山形市	R5	Ⅲa	R10	R10	地覆補修		1
172	946－1	成沢山田線	2015	2.4	4.5	山形市	R3	Ⅰa	R8				
173	947－1	広谷寺東線	1980	3.2	5.0	山形市	R3	Ⅱ	R8				
174	水天宮橋	成沢坂巻線	1974	33.6	4.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
175	951－1	成沢観音堂線	1980	2.0	4.0	山形市	R7	Ⅰ	R12			R2補修済み	
176	半郷橋	半郷区内線	1987	12.0	6.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
177	熊野川橋	半郷区内線	1980	2.9	10.6	山形市	R7	Ⅱ	R12				
178	984－1	石高線	1980	4.8	4.0	山形市	R7	Ⅲb	R12		橋面防水、高欄、 護床工	R7補修済み	
179	985－1	寺山線の1	1980	5.5	2.7	山形市	R3	Ⅰa	R8				
180	996－1	蔵王温泉地内線の1	1960	5.0	9.0	山形市	R7	Ⅱ	R12				
181	1004－1	蔵王温泉地内線の9	1960	2.4	4.6	山形市	R6	Ⅰ	R11			H29補修済み	
182	萩の倉橋	萩の倉線	1989	6.1	6.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
183	1097－1	安堵橋2号線	1960	3.7	4.9	山形市	R6	Ⅰ	R11				
184	1224－1	南9号線	1960	6.3	7.2	山形市	R5	Ⅰ	R10				
185	1182－1	小白川5号線	1960	2.6	3.6	山形市	R6	Ⅱ	R11				
186	1184－1	小白川7号線	1960	2.1	8.7	山形市	R3	Ⅰa	R8				
187	1184－2	小白川7号線	1960	2.0	9.9	山形市	R3	Ⅱ	R8			R1補修済み	
188	1189－1	鷲ヶ森高原線	1960	2.3	3.5	山形市	R3	Ⅰa	R8				
189	1189－2	鷲ヶ森高原線	1960	3.0	4.7	山形市	R3	Ⅰa	R8				
190	八貫橋	流通団地浜田線	2002	32.4	7.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
191	1235－1	南20号線	1960	6.5	6.6	山形市	R5	Ⅱ	R10				
192	1239－1	南24号線	1960	6.0	2.6	山形市	R3	Ⅱ	R8				
193	1241－1	南26号線	1960	6.5	12.1	山形市	R5	Ⅲb	R10		断面補修	R6補修済み	

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
194	1242－1	南27号線	1960	5.7	5.2	山形市	R5	Ⅲb	R10	R9	断面修復		2
195	1244－1	南29号線	1960	5.7	7.2	山形市	R6	Ⅱ	R11				
196	1266－1	小白川20号線	1960	2.4	5.6	山形市	R3	Ⅱ	R8				
197	1267－1	小白川21号線	1960	2.5	5.4	山形市	R7	Ⅱ	R12				
198	1268－1	小白川22号線	1960	2.1	4.6	山形市	R3	Ⅰa	R8			R1補修済み	
199	1355－1	松山南線	1980	2.3	4.5	山形市	R3	Ⅰa	R8				
200	下飯塚橋	北飯塚1号線	1974	8.3	3.6	山形市	R4	Ⅱ	R9				
201	北柳橋	青柳地内線	2006	64.2	8.2	山形市	R5	Ⅱ	R10				
202	1408－1	小白川24号線	1960	2.3	5.0	山形市	R6	Ⅱ	R11				
203	1552－1	北飯塚9号線	1970	2.0	9.8	山形市	R6	Ⅱ	R11				
204	1553－1	北飯塚10号線	1970	2.0	9.8	山形市	R6	Ⅱ	R11				
205	千刈橋	荒楯17号線	1969	6.0	11.7	山形市	R3	Ⅱ	R8				
206	松見橋	荒楯27号線	1969	6.0	5.2	山形市	R6	Ⅱ	R11			H30補修済み	
207	青中橋	荒楯28号線	1970	6.5	7.3	山形市	R4	Ⅱ	R9				
208	荒楯橋	荒楯31号線	1969	6.0	5.3	山形市	R5	Ⅱ	R10				
209	南原1号橋	南原1号線	1974	5.7	12.8	山形市	R5	Ⅱ	R10				
210	南原2号橋	南原2号線	1974	5.8	6.1	山形市	R5	Ⅱ	R10				
211	南原4号橋	南原9号線	1974	5.8	6.0	山形市	R5	Ⅲa	R10	R10	高欄補修		2
212	南原3号橋	南原11号線	1974	5.8	6.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				
213	1700－1	中部4号線	1999	9.5	6.2	山形市	R5	Ⅲb	R10	R8	伸縮装置交換 塗替塗装　ほか		19
214	1703－1	中部6号線	1970	7.4	6.2	山形市	R4	Ⅱ	R9				
215	1706－1	中部7号線	1993	3.9	7.2	山形市	R6	Ⅱ	R11				
216	石田橋	漆山駅東線	1962	2.8	5.0	山形市	R6	Ⅰ	R11			H30補修済み	
217	青田橋	青田2号線	1979	43.4	6.7	山形市	R4	Ⅱ	R9				
218	1806－1	上町19号線	1970	2.9	5.9	山形市	R7	Ⅱ	R12		床版補修	R4補修済み	
219	野呂川第一橋	流通21号線	1994	37.3	12.8	山形市	R5	Ⅱ	R10				
220	福の神橋	小立5号線	1974	6.0	18.1	山形市	R5	Ⅱ	R10			R3補修済み	
221	深町橋	吉原3号線	1972	18.1	5.2	山形市	R3	Ⅱ	R8				
222	向田橋	中桜田5号線	2000	13.5	5.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
223	上向田橋	中桜田8号線	2002	10.6	5.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				
224	酢川橋	蔵王温泉地内線の11	1969	4.7	5.5	山形市	R3	Ⅰa	R8			R2補修済み	
225	東大坊橋	東大坊2号線	2002	11.0	7.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				
226	檜町歩道橋	北部22号線	1986	38.6	2.0	山形市	R3	Ⅰa	R8			H29補修済み	
227	瀬波上橋	瀬波18号線	1965	2.3	6.0	山形市	R3	Ⅱ	R8				
228	船塚橋	船塚橋線	1978	206.5	2.0	山形市	R7	Ⅱ	R12				
229	谷柏橋	本沢小学校谷柏線	1957	56.5	4.4	山形市	R3	Ⅲb	R8			車両通行止めの上、 人道橋として供用中	
230	銅谷口橋	中野南線	1980	34.0	9.5	山形市	R3	Ⅲb	R9			R7　架替済み	
231	2389－2	中野南線	2000	2.6	8.6	山形市	R3	Ⅰa	R8				
232	2394－1	高砂十文字線の2	1970	4.0	10.3	山形市	R3	Ⅱ	R8				
233	2419－1	第四中学校1号線	1983	3.6	5.9	山形市	R3	Ⅰa	R8				
234	2462－1	早乙女穂積線	1990	2.7	6.2	山形市	R3	Ⅰa	R8				

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
235	2462－2	早乙女穂積線	1967	4.2	4.2	山形市	R3	Ⅱ	R8				
236	和情橋	和情線	2008	13.7	4.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				
237	2487－1	上飯塚3号線	1970	3.2	4.7	山形市	R3	Ⅰa	R8				
238	2538－1	出羽小学校西線	1960	2.9	3.5	山形市	R3	Ⅱ	R8				
239	2573－1	下長岡門伝線	1977	7.3	6.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
240	上元木橋	上元木橋線	1983	45.0	4.2	山形市	R5	Ⅱ	R10				
241	2624－1	南栄町12号線	1970	2.4	7.3	山形市	R3	Ⅱ	R8				
242	白石橋	追立平線	1963	8.5	3.6	山形市	R6	Ⅰ	R11		路面補修	R4補修済み	
243	あきは橋	蔵王秋葉橋線	1965	5.3	3.9	山形市	R5	Ⅱ	R10			R1補修済み	
244	2717－1	長森北線	1962	5.6	2.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				
245	若木橋	若木南線	1982	11.2	4.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				
246	2754－1	中部2号線	1983	2.3	6.7	山形市	R3	Ⅱ	R8				
247	志戸田上橋	志戸田線	1968	9.1	6.5	山形市	R5	Ⅱ	R10				
248	志戸田下橋	志戸田線	1933	2.7	4.4	山形市	R3	Ⅰa	R8			R3補修済み	
249	青柳橋	青柳北柳線	1930	63.6	4.5	山形市	R7	Ⅱ	R12			R5.3月 県から引継ぎ	
250	菅沢橋	菅沢替所線	1932	4.0	4.3	山形市	R7	Ⅱ	R12				
251	押沢橋	菅沢替所線	1980	12.5	3.5	山形市	R3	Ⅰa	R8				
252	大川橋	菅沢替所線	1928	10.4	4.0	山形市	R5	Ⅰ	R10		橋面防水、排水構造物補修、地覆補修、ひび割れ補修など	R4補修済み	
253	南沢橋	菅沢替所線	2015	4.9	7.2	山形市	R3	Ⅰa	R8				
254	上ノ沢橋	菅沢替所線	2002	10.0	5.6	山形市	R5	Ⅰ	R10				
255	ひらあい橋	菅沢替所線	1930	2.7	4.6	山形市	R6	Ⅲa	R8		高欄補修	R6補修済み	
256	萱場橋	菅沢替所線	1931	3.3	4.3	山形市	R3	Ⅱ	R8			R1補修済み	
257	藤沢橋	菅沢替所線	2013	16.0	6.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
258	田川橋	西部工業団地門伝線	1969	4.4	6.7	山形市	R3	Ⅱ	R8			R2補修済み	
259	富神沢橋	西部工業団地門伝線	2000	8.7	5.5	山形市	R6	Ⅰ	R11				
260	本沢橋	前明石須刈田線	1930	20.3	4.6	山形市	—	—	R8		更新	R6補修済み	
261	湯田橋	前明石須刈田線	1930	19.1	4.6	山形市	R5	Ⅲb	R10	R9～R16	更新		644.1

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
262	2801－1	七浦志村線	1960	2.6	3.5	山形市	R3	Ⅰa	R8				
263	耕龍寺橋	耕龍寺線	1989	5.3	5.0	山形市	R3	Ⅱ	R8				
264	七浦橋	七浦長町線	1988	65.1	8.2	山形市	R5	Ⅱ	R10				
265	2836－1	内表館洗線	1990	4.3	6.7	山形市	R3	Ⅰa	R8				
266	界沢橋	堺沢橋線	1967	9.0	6.5	山形市	R3	Ⅰa	R8			R1補修済み	
267	美畑跨道橋	深町側道3号線	1970	15.0	3.5	山形市	R3	Ⅲa	R8		ひび割れ補修	R5補修済み	
268	やすらぎ橋	黒沢やすらぎ荘線	1995	13.4	7.0	山形市	R6	Ⅰ	R11				
269	2907－2	印役上山家線の2	1980	3.4	6.2	山形市	R3	Ⅰa	R8				
270	水上橋	上の台16号線	1982	18.2	6.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
271	馬立橋	上の台16号線	1999	11.8	7.2	山形市	R3	Ⅰa	R8				
272	3036－1	飯塚橋悪戸堤防線	1979	28.7	6.0	山形市	R7	Ⅰ	R12			R4.10月 県から引継ぎ	
273	3062－1	東青田61号線	1980	2.3	11.0	山形市	R3	Ⅱ	R8				
274	3075－1	西部広域環状線	1979	30.1	7.7	山形市	R4	Ⅱ	R9				
275	3075－2	西部広域環状線	1988	11.4	7.0	山形市	R6	Ⅱ	R11		断面修復、ひび割れ注入、伸縮交換など	R4補修済み	
276	長峯橋	西部広域環状線	1981	37.1	8.7	山形市	R5	Ⅲb	R10	R11	橋面防水、伸縮交換、支承		未定
277	岩波橋	岩波幹線	1969	11.4	6.5	山形市	R5	Ⅲa	R10	R10	高欄補修		1
278	宝珠橋	山寺川原町線	1970	44.5	9.5	山形市	R3	Ⅱ	R8			R3補修済み	
279	鳥居橋	青田歩道橋線	1992	43.7	2.5	山形市	R6	Ⅱ	R11				
280	3121－1	横断道側道成安線	1980	2.3	16.4	山形市	R3	Ⅱ	R8				
281	愛宕橋	新あたご橋線	1990	119.7	8.5	山形市	R7	Ⅱ	R12				
282	二口橋	銅町大野目線	1969	151.0	14.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
283	3165－1	東北芸術工科大学正門線	2009	4.0	17.5	山形市	R3	Ⅰa	R8				
284	犬川橋	南館前明石線	1991	32.6	9.0	山形市	R6	Ⅰ	R11				
285	大二田橋	蔵王総合グランド線	1990	6.8	6.5	山形市	R6	Ⅰ	R11				
286	反田橋	志戸田下反田線	1992	224.0	9.8	山形市	R7	Ⅲb	R12	R9～R12	塗替塗装	R6補修 橋面防水・伸縮装置交換	410
287	菰石川橋	豊岡横堰線	2008	8.8	4.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
288	石ノ沢川側道橋	関沢側道2号線	1990	14.0	6.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
289	3260－1	去手呂踏切前線	1995	4.1	6.0	山形市	R3	Ⅱ	R8				
290	ごろびつ橋	八幡新田中通線	2012	16.8	8.0	山形市	R3	Ⅰb	R8				
291	3291－1	椹沢沼木線	2000	4.4	8.3	山形市	R3	Ⅱ	R8				
292	3291－2	椹沢沼木線	2000	7.4	7.5	山形市	R5	Ⅱ	R10				
293	松ケ丘橋	蔵王産業団地1号線	1995	22.5	16.0	山形市	R6	Ⅱ	R11				
294	3386－1	長岡城森線	1970	4.8	11.0	山形市	R3	Ⅱ	R8				
295	耻岸川橋	松山上桜田線	1974	5.3	8.8	山形市	R5	Ⅱ	R10				
296	瀧山川橋	松山上桜田線	1978	28.0	11.0	山形市	R6	Ⅱ	R11				
297	3424－1	八幡石小横旧道1号線	1960	2.2	6.4	山形市	R3	Ⅱ	R8				
298	鬼川橋	南館33号線	1998	41.6	3.3	山形市	R6	Ⅱ	R11				
299	休石橋	二口旧道1号線	2021	7.6	4.5	山形市	R6	Ⅰ	R11			R3.12月 県から引継ぎ	
300	上休石橋	二口旧道1号線	2023	5.6	17.0	山形市	R7	Ⅰ	R12			R5.3月 県から引継ぎ	
301	上渡戸橋	二口旧道3号線	1969	21.0	5.0	山形市	R4	Ⅱ	R9		舗装補修	R4補修済み	
302	下渡戸橋	二口旧道3号線	1969	13.2	5.0	山形市	R4	Ⅱ	R9			R1補修済み	
303	3582－1	城森長根線	1970	7.3	6.0	山形市	R3	Ⅱ	R8			H30補修済み	
304	桜田橋	西成沢坂巻線	2001	70.3	22.2	山形市	R7	Ⅱ	R12				
305	こやだて橋	板山線の4	1985	15.7	8.0	山形市	R4	Ⅱ	R9			R3補修済み	
306	柳島橋	板山線の4	1985	9.9	6.0	山形市	R6	Ⅱ	R11			R3補修済み	
307	樋渡橋	西部工業団地村木沢線	2004	10.9	18.0	山形市	R6	Ⅰ	R11				
308	阿弥陀橋	西部工業団地村木沢線	2006	8.8	18.0	山形市	R6	Ⅰ	R11				
309	上の沢川橋	西部工業団地村木沢線	2019	13.1	10.8	山形市	R4	Ⅰ	R9				
310	3601－1	中央道側道灰塚線	2000	2.9	4.0	山形市	R3	Ⅱ	R8				
311	3602－1	中央道側道渋江線	2000	2.4	24.2	山形市	R3	Ⅰa	R8				
312	3610－1	中央道側道八幡前西線	2000	2.5	10.5	山形市	R3	Ⅰa	R8				
313	3611－1	中央道側道八幡前東線	2000	2.5	13.3	山形市	R3	Ⅰa	R8				
314	3615－1	中央道側道陣場新田内表西線	2000	3.0	11.8	山形市	R3	Ⅰa	R8				

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
315	3616－1	中央道側道内表陣場新田東線	2000	2.9	12.3	山形市	R3	Ⅰa	R8				
316	3619－1	中央道側道樋沢東石戸田線	2000	5.5	6.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
317	3621－1	中央道側道飯塚樋沢西線	2000	4.3	7.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
318	3622－1	中央道側道飯塚樋沢東線	2000	4.3	8.9	山形市	R3	Ⅰa	R8				
319	3630－1	中央道側道二位田百目鬼西線	2000	5.0	5.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
320	3631－1	中央道側道二位田百目鬼東線	2000	4.8	5.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
321	3655－1	中央道中央インター側道北線	2000	4.5	11.8	山形市	R3	Ⅰa	R8				
322	大森赤石橋	山寺4号線	2002	106.0	10.5	山形市	R7	Ⅲb	R12	R10～R14	伸縮装置補修		未定
323	赤石跨道橋	山寺4号線	2001	23.6	12.0	山形市	R7	Ⅱ	R12				
324	3675－1	津金沢線	1990	2.3	11.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
325	西成沢橋	成沢西17号線	2001	24.2	11.0	山形市	R6	Ⅰ	R11				
326	3741－1	松原四谷線	2000	7.0	22.0	山形市	R4	Ⅰ	R9				
327	みはらし橋	松原四谷線	2007	92.8	20.0	山形市	R7	Ⅱ	R12				
328	神明橋	隔間場線	1995	12.5	7.0	山形市	R4	Ⅱ	R9				
329	杜の公園橋	吉原南1号線	2002	53.1	10.0	山形市	R6	Ⅱ	R11				
330	吉原橋	吉原14号線	1997	23.0	18.8	山形市	R6	Ⅱ	R11				
331	3916－1	若宮15号線	2000	28.1	11.3	山形市	R6	Ⅰ	R11				
332	上桜田橋	芸工大前8号線	1984	8.8	4.0	山形市	R6	Ⅰ	R11				
333	紅花ふれあい橋	下蔦ノ木切畑線	2006	51.2	12.0	山形市	R5	Ⅲa	R10	R10	排水管補修		1
334	4009－1	恥岸川線	2000	5.5	6.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				
335	二本堂橋	下東山幹線	1926	48.2	4.3	山形市	R7	Ⅲb	R12	R10～R14	断面修復		未定
336	みろく橋	松原蔵王みはらしの丘線	2003	58.5	8.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
337	小松原橋	松原上山線	2000	3.4	8.8	山形市	R3	Ⅰa	R8				
338	川前橋	堰神線の1	1976	8.4	3.5	山形市	R6	Ⅰ	R11				
339	下見崎1号橋	見崎中野目線	1973	3.0	13.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
340	宿尻橋	見崎中野目線	1973	3.8	9.4	山形市	R3	Ⅱ	R8				
341	成安橋	見崎中野目線	1973	10.3	7.0	山形市	R4	Ⅰ	R9				
342	成安橋側道橋	見崎中野目線	2001	10.8	3.0	山形市	R4	Ⅰ	R9				
343	白川橋	見崎中野目線	1990	150.6	7.0	山形市	R4	Ⅱ	R8		橋面防水、伸縮交換	R4補修済み	

No.	道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検記録			修繕予定	補修内容	備考	補修費用（百万）
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	次回点検年度（予定）				
344	白川橋側道橋	見崎中野目線	2000	150.2	3.0	山形市	R7	Ⅱ	R12				
345	定川橋	見崎中野目線	1973	15.6	7.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
346	定川橋側道橋	見崎中野目線	1999	23.0	3.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
347	灰塚橋	見崎中野目線	1989	105.0	12.0	山形市	R4	Ⅲb	R9	R6～R9	橋面防水工 塗装塗替 ひびわれ注入　ほか		300
348	出羽高擁橋	新出羽高擁線	2017	128.3	14.0	山形市・天童市	R6	Ⅰ	R11（山形市）			R6天童市点検	
349	猿岡橋	新八森線	2016	11.8	8.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				
350	新八森橋	新八森線	2016	17.0	8.0	山形市	R5	Ⅰ	R10				
351	つなぎ橋	蔵王産業団地12号線	1994	21.5	8.0	山形市	R6	Ⅰ	R11				
352	中橋	岩波八森線	1967	7.3	6.6	山形市	R3	Ⅰa	R8				
353	大野目橋	穂積西越線	1967	13.7	14.9	山形市	R3	Ⅱ	R8				
354	４２７１－１	浜崎穂積線	2013	29.1	6.0	山形市	R3	Ⅰa	R8				
355	４０５５－１	新出羽高擁側道線	2015	7.9	14.9	山形市	R5	Ⅰ	R10				
356	夢のかけ橋	桜田東歩道橋線	1994	19.9	2.5	山形市	R7	Ⅱ	R12				
357	千歳駅歩道線跨線橋	千歳駅歩道線	1988	53.0	3.3	山形市	R7	Ⅱ	R12				
358	ふれあい橋	成沢西歩道１号線	2000	17.2	6.0	山形市	R5	Ⅱ	R10				
359	観音橋	唐松観音歩道橋線	1976	59.0	1.7	山形市	R3	Ⅲb	R8		橋面防水、塗装	R5補修済み	
360	なでしこ大橋	楯山停車場立谷川線	2024	86.0	16.0	山形市	—	—	R8				
361	JR跨線橋1	霞城橋北歩道１号線	—	12.7	2.0	山形市	R6	Ⅰ	R10				
362	JR跨線橋2	霞城橋北歩道２号線	—	12.2	1.9	山形市	R6	Ⅱ	R10				
363	山形駅東口歩道橋	山形停車場桜町線	2002	56.5	12.0	山形市	—	—	R9				